

## CAPILLA Y TORRE DE SAN OLAV



### INFORME SEMANAL 11 ABRIL-15 ABRIL 2011

 <p>Fundación Princesa Kristina de Noruega</p>	<p><b>Arquitectos:</b></p> <p>D. Pablo López Aguado D. Jorge González Gallego</p> <p><b>Aparejadores:</b></p> <p>D. Fernando González López D. Fernando Bores Gamundi</p>
<p><b>PROPIEDAD</b></p>	<p><b>PROYECTA Y DIRIGE</b></p>

### MEMORIA DE LOS TRABAJOS REALIZ

Estamos en las semanas finales de la ejecución de las obras. Los trabajos se han acelerado en estas últimas semanas gracias a la entrada de nuevos equipos de montaje metálicos, a la ampliación de los horarios de trabajo, la benigna climatología y sobre todo el empeño de todos los que participan en este reto.

A días de hoy viernes prácticamente se encuentran finalizados todos los trabajos de los diferentes oficios, si bien es cierto que se va a necesitar estas dos últimas semanas de Abril para realizar pequeños remates varios, retoques finales y sobre todo, la utilización de semana del 18 a 20 para la colocación del solado de madera en el interior de la ermita, como colofón a todos los trabajos realizados interiormente.

Se dejaría la semana del 25 al 29 de Abril para remates varios, retoques de iluminación, remates de chapa exterior y limpieza general de las obras .

Es importante advertir que las pruebas de los equipos de climatización no se han podido realizar debido a la falta de suministro tanto eléctrico (Con generadores con variación de frecuencia no se puede realizar las pruebas) como suministro de agua.

También queremos recordar la importancia que puede tener para la vista general del conjunto la realización de las pequeñas obras de urbanización que darían a la obra un aspecto definitivo.



**MONTAJE DE CHAPA CORTEN EN FACHADA PRINCIPAL**





VISTAS EXTERIORES DEL REVESTIMIENTO





EXTERIORES ZONA DE ALTAR





CARPINTERÍA CORREDERA SACRISTÍA Y ATRIO





**ACABADOS DE MADERA Y PIEDRA DE ESCUDOS EXTERIOR**

